

# SPORSKIFTEKORT

## DSB

### Banetjenesten

### Retningslinier for sporskiftemåling

#### SPORSKIFTEKORT

For at sikre sig at sporskifter m v til enhver tid overholder de i Sporregler givne tolerancer med hensyn til sporvidde og -rillemaal foretages kontrolmåling således:

Sporskifter og sporkrydsninger i hovedspor samt alle centralaflåste og centralbetjente sporskifter måles hvert 2. år. Øvrige sporskifter måles lejlighedsvis, dog mindst hvert 5. år.

Følgende mål kontrolleres, idet der kun kan tillades nedennævnte forøgelse (+) og formindskelse (-) i mm som følge af sporskiftets brug.

a (+10,-3)	Sporvidden ved tungespidsen.
b (+10,-3)	Sporvidden ved tungeroden i stamsporet.
b <sub>1</sub> (+10,-3)	Sporvidden ved tungeroden i vigesporet.
c <sub>1</sub> (+10,-3)	Sporvidden ved midten af vigesporets sporskiftekurve.
d (+10,-3)	Sporvidden i stamsporet ved spidsen af enkeltkrydsningen.
d <sub>1</sub> (+10,-3)	Sporvidden i vigesporet ved spidsen af enkeltkrydsningen.
e (+ 5,-3)	Afstanden i stamsporet fra tvangskinnens ledekant til kørekanten ved krydsningens spids.
e <sub>1</sub> (+ 5,-3)	Afstanden i vigesporet fra tvangskinnens ledekant til kørekanten ved krydsningens spids.
f (+ 3,-3)	Afstanden ved dobbeltkrydsninger og ved de særlige krydsninger fortsatte sporskifter fra tvangskinnens ledekant til krydsningens kørekant.
h (+ 2,-1)	Sporrillens bredde ved tvangskinnen i stamsporet ud for krydsningen.
h <sub>1</sub> (- 2,-1)	Sporrillens bredde ved tvangskinnen i vigesporet ud for krydsningen.
i mindst 60	Afstand mellem den fraliggende krumme tunges bagkant og den tilhørende sideskinnes kørekant.
i <sub>1</sub> mindst 60	Afstand mellem den fraliggende lige tunges bagkant og den tilhørende sideskinnes kørekant.

Størrelsen af de omhandlede mål er for de forskellige sporskiftetyper anført i hosstående tabel.








Overbygning _____	Venstre <input type="checkbox"/>	Station _____
Hældning _____	Højre <input type="checkbox"/>	Sporskifte nr. _____
Oversigtsplan blad nr. _____		I hovedspor <input type="checkbox"/>
		I sidespor <input type="checkbox"/>
Medkrummet <input type="checkbox"/>		Centralbetjent <input type="checkbox"/>
Modkrummet <input type="checkbox"/>		Central aflåset <input type="checkbox"/>
Radius _____		Opvarmning el. <input type="checkbox"/>
		Opvarmning gas <input type="checkbox"/>

Målene	a = 1400 +	b = 1400 +	b <sub>1</sub> = 1400 +	c <sub>1</sub> = 1400 +	d = 1400 +	d <sub>1</sub> = 1400 +	e = 1300 +	e <sub>1</sub> = 1300 +	f = _____	h = _____	h <sub>1</sub> = _____	i = _____	i <sub>1</sub> = _____	<b>K<sub>II</sub></b>
ber være														
må højst være														
må mindst være														
var d. /														
- d. /														
- d. /														
- d. /														
- d. /														
- d. /														
- d. /														
- d. /														
- d. /														
- d. /														
- d. /														
- d. /														

Station _____	Sporskifte nr. _____
	Oversigtsplan nr. _____
Tungeparti årgang 19 _____	indlagt 19 _____
Krydsning årgang 19 _____	indlagt 19 _____
Tømmer årgang 19 _____	indlagt 19 _____

Oversigt over vedligeholdelse

År	Efterspøndt	Justeret alm.	Justeret stop + ret	Ballastsuppl.	Svejsearbejde					Udvekslinger
					Tunger pålægsvejst	Tunger krympet	Krydsninger	Tvangskinner	Sideskinner	



Bemærkninger :









